# BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

## Proposal For Granting of Extension of Time

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of Work | Construction of CC roads and other works at Chikkasandra colony in Ward No.12, Shettyhalli Sub Division, Ward No.12-Shettyhalli |
| 2 | Estimate Cost | **Rs: 99.00 Lakhs** |
| 3 | Amount of Contract | **Rs: 99.00 Lakhs** |
| 4 | Name of Contractor | KRIDL |
| 5 | Agreement No & Date under which work order has been issued | EE/DD/WO/500/19-20 Dated.18/01/2020 |
| 6 | Time limit originally fixed for complete of work | 18-01-2020 to 17-03-2020, Total 60 Days |
| 7 | Time now applied for | 18-03-2020 to 16-12-2021 Total 639 Days |
| 8 | Date of recommending time limit applied for | 18-03-2020 to 16-12-2021 Total 639 Days |
| 9 | Balance work remaining to be done | Nil |
| 10 | Probable time required for completion of time remaining work | Nil |
| 11 | Cost of work charged establishment on work after the expiry on original period | Nil |
| 12 | Whether notice as per clause of the contract has been issued | No |
| 13 | Reasons for extension of time | ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30/03/2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:17/03/2020ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್–19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:23/03/2020ರಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16/12/2021ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯು ಕರಾರಿನ ಅವಧಿಗಿಂತ ದಿನಾಂಕ:18/03/2020 ರಿಂದ 16/12/2021 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 639 ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 639 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳಿಗೆ ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಶಿಫಾರಿಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. |
| 14 | Remarks by the Executive Engineer | The Extension may be granted with a fine for 20/day for delay period 639 days |
| 15 | Daily fine proposed | |

Assistant Engineer
Ward 12

Assistant Executive Engineer,
Shettyhalli Sub-Division,
BBMP

Executive Engineer,
Dasarahalli Division,
BBMP

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು